

## PORTAL TRANSPARENCIA – OBRAS MAYORES

### ACTUACIÓN Nº 1

Expediente:	<b>16-OBR-43 Bis</b>
Denominación	<b>“APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN ARGUINEGUÍN, T. M. MOGÁN”</b>
Descripción:	<b>Construcción de una edificio de aparcamientos subterráneos en Arguineguín, con dos plantas de aparcamiento en sótano y una plaza pública en la cubierta, que cubrirá las necesidades de la zona, con áreas de juegos, canchas deportivas, espacio para ejercicios para adultos con maquinaria adecuada, recorridos y zona de sombras.</b>
Importe Adjudicación:	<b>Criterio nº1 Oferta económica: 8.322.885,00 € (IGIC tipo 0%) Baja económica: 13,918 % Criterio nº2 Incremento plazo garantía: 10 años Criterio nº3 Incremento penalidad por día retraso: 8.885,00 €</b>
Financiación – Administración:	<b>Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el Desarrollo de Proyectos en el marco del FDCAN para los ejercicios 2016 y 2017 (Convenio FDCAN y adenda); y Ayuntamiento de Mogán. Convenio FDCAN: 5.000.000,00 € Aportac. Municipal: 3.322.885,00 €</b>
Entidad Adjudicataria:	<b>PROYECON GALICIA, S. A.</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>28/10/2019</b>
Plazo de ejecución:	<b>24 meses</b>
Finalización prevista de obra:	<b>28/10/2021</b>
Acta Recepción:	<b>No concluida (Previsto 28/10/2021)</b>
Ampliación plazo ejecución:	-
Penalización:	-
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:

ALBERTO SANCHEZ LOPEZ

Cargo:

Técnico Municipal

Fecha/hora:

01/03/2021 12:12

**ACTUACIÓN Nº 2**

Expediente:	<b>17-OBR-89</b>
Denominación:	<b>“REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA, T. M. MOGÁN”</b>
Descripción:	<b>Una primera actuación consiste en la reparación del peldañeado de las escaleras, que actualmente está realizada en hormigón en masa apoyada sobre losa de hormigón; se procederá aplicando mortero reparador específico y posterior tratamiento superficial que garantice la no resbaladidad del mismo. La segunda actuación a llevar a cabo es la instalación de una nueva barandilla que proporcione al viandante las medidas necesarias para protegerse frente a caídas desde distintos niveles. La tercera y última actuación planteada será la instalación de alumbrado público, ya que actualmente no tiene.</b>
Financiación – Administración:	<b>Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias - Orden Departamental por la que se Modifica la Orden 319/2019, de 7 de junio, de Concesión de Subvención Directa nominada a favor del Ayuntamiento de Mogán con destino a la financiación de Varias Actuaciones Turísticas en la Costa de Mogán. Gobierno de Canarias: 179.105,89 €</b>
Importe Adjudicación:	<b>164.600,59 € (incluido 7% IGIC)</b>
Entidad Adjudicataria:	<b>SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. L.</b>
Plazo de ejecución:	<b>3 meses</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>27/12/2019</b>
Ampliación plazo ejecución:	<b>1ª Ampliación: 10/08/2020</b>
	<b>2ª Ampliación: 30/09/2020</b>
	<b>3ª Ampliación: 30/11/2020 (Imposición de penalidades)</b>
Penalización:	<b>-</b>
Acta Recepción:	<b>No concluida.</b>
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán.</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por: ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Cargo: Técnico Municipal	Fecha/hora: 01/03/2021 12:12
---	-----------------------------	---------------------------------

**ACTUACIÓN Nº 3**

Expediente:	<b>17-OBR-04. Bis</b>
Denominación:	<b>“CENTRO SOCIO-CULTURAL DE MOGÁN”</b>
Descripción:	<b>El nuevo programa propuesto plantea dividir el edificio en tres unidades funcionales autónomas que, constituyendo cada una de ellas sectores de incendio independientes, permiten la utilización simultánea y claramente diferenciada de cada una de las unidades....</b>
Financiación – Administración:	<b>Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, y el Ayto. de Mogán. Gobierno de Canarias: 1.806.887,04 € Ayuntamiento de Mogán: 539.337,90 €</b>
Importe Adjudicación:	<b>1.996.390,22 € (incluido 7% IGIC)</b>
Entidad Adjudicataria:	<b>PÉREZ MORENO, S. A. U.</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>04/04/2019</b>
Plazo de ejecución:	<b>465 días naturales.</b>
Finalización Prevista obra:	<b>31/08/2020</b>
Ampliación plazo ejecución:	<b>1ª Ampliación: 31/08/2020</b>
Modificación contrato:	<b>Junta de Gobierno Local de fecha 22/01/2020. Incremento de la adjudicación del 17,52% que se estima en la cantidad de 349.834,72 euros (incluido 7% IGIC)</b>
Exceso de medición:	<b>103.012,63 € (incluido 7% IGIC)</b>
Importe Ejecución Final:	<b>2.346.224,94 € (incluido 7% IGIC)</b>
Acta Recepción:	<b>06/10/2020</b>
Penalización:	<b>-</b>
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:

ALBERTO SANCHEZ LOPEZ

Cargo:

Técnico Municipal

Fecha/hora:

01/03/2021 12:12

V006754aa90a01143c207e5128030a170

**ACTUACIÓN Nº 4**

Expediente:	<b>16-OBR-17 Bis</b>
Denominación y descripción:	<b>“ESCUELA INFANTIL DE ARGUINEGUÍN, 2018”</b>
Importe Adjudicación:	<b>2.542.874,62 € (IGIC tipo 0%)</b>
Financiación – Administración:	<b>Proyecto cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020; y el Ayuntamiento de Mogán.</b> – DUSI: 1.004.464,29 € – Aportación Municipal: 1.792.697,36 €
Entidad Adjudicataria:	<b>OBRASCON HUARTE LAIN, S. A.</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>15/01/2019</b>
Plazo ejecución obra:	<b>252 días naturales.</b>
Fecha Prevista Finalización:	<b>24/09/2019</b>
Ampliación plazo ejecución:	<b>1ª Ampliación: 02/02/2020 2ª Ampliación: 02/04/2020 3ª Ampliación: 29/05/2020</b>
Exceso de medición:	<b>254.287,46 €</b>
Importe Ejecución Final:	<b>2.797.161,65 €</b>
Acta Recepción:	<b>29/05/2020</b>
Penalización:	<b>-</b>
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avenida de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por: ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Cargo: Técnico Municipal	Fecha/hora: 01/03/2021 12:12
---	-----------------------------	---------------------------------

**ACTUACIÓN Nº 5**

Expediente:	<b>17-OBR-06</b>
Denominación:	<b>“ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO SECO, ARGUINEGUÍN”</b>
Descripción:	<p>Las actuaciones que se proponen en el proyecto son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Creación de plataformas a distintos niveles para conectar ambos lados de los linderos de la canalización del barranco.</li> <li>- Pavimentación, acondicionamiento de zonas verdes y mobiliario urbano de uno de los lados del canal con el fin de crear un paseo peatonal lineal.</li> <li>- Pavimentación, acondicionamiento e implantación de mobiliario urbano a otro de los lados del canal con el fin de crear un recorrido deportivo y carril bici.</li> <li>- Solucionar la ausencia de barreras de protección frente al desnivel siguiendo los parámetros normativos de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.</li> </ul>
Importe Adjudicación:	<p>Criterio: Oferta económica: 2.280.193,06 € (incluido 6,5%IGIC) Baja económica: 6,089465  Relación prudencia / Penalidad por día retraso: 1.650,00 €  Relación prudencia / Reducción plazo ejecución: 214 días naturales  Incremento plazo de garantía: 10 años.</p>
Financiación – Administración:	<b>Proyecto cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020; y el Ayuntamiento de Mogán. EDUSI</b>
Entidad Adjudicataria:	<b>PÉREZ MORENO, S.A.U.</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>13/03/2020</b>
Plazo de ejecución de la obra:	<b>214 días naturales</b>
Finalización Prevista obra:	<b>17/10/2020</b>
Ampliación plazo ejecución:	<b>1ª Ampliación: 14/03/2021</b>
Penalización:	-
Acta de Recepción:	
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Técnico Municipal	01/03/2021 12:12

V006754aa90a01143c207e5128030a170

**ACTUACIÓN Nº 6**

Expediente:	<b>17-OBR-97</b>
Denominación:	<b>“Mantenimiento e intervención en Edificios y Viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes en Mogán” “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán”</b>
Descripción:	<p>Los objetivos generales consistirán en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervención global sobre las 166 viviendas que componen el barrio de Los Riscos, en cuanto a las cubiertas, fachadas y medianeras.</li> <li>- Generación de un enclave singular y atractivo para el turista y los residentes, con identidad propia y en sintonía con el lugar.</li> <li>- Adecuación y renovación del mobiliario, alumbrado y señalética a favor de la recuperación de la imagen de la ciudad diseñada.</li> <li>- Mantener los criterios de diseño utilizado en recientes intervenciones.</li> <li>- Incluir la vegetación como elemento estructurante.</li> <li>- Promover el establecimiento de nuevos comercios de interés que cualifiquen la oferta.</li> <li>- Mejorar la integración de los elementos privados existentes en el borde del espacio público.</li> <li>- La solución proyectada, desde el punto de vista del mantenimiento, deberá garantizar la utilización racional de los recursos empleados.</li> </ul>
Financiación – Administración:	<p><b>Acuerdo de la Comisión Bilateral entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana de “Casco antiguo Los Riscos en Mogán”, suscrito en fecha 30 de octubre de 2017. Financiación ARRU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Fomento 35%</li> <li>- CC. AA. 30%</li> <li>- Ayto. de Mogán 33%</li> <li>- Particulares 2%</li> </ul>
Importe Adjudicación:	<p><b>Oferta económica: 2.325.246,58 € (incluido 6,5 % IGIC) – Baja económica: 4,999999653%</b>  <b>Relación prudencia / Penalidad por día retraso: 2.757,89 €</b>  <b>Relación prudencia / Reducción plazo ejecución: 360 días naturales</b>  <b>Incremento plazo de garantía: 10 años.</b></p>
Exceso de Medición:	<b>168.457,14 €</b>
Importe Ejecución Final:	<b>2.503.038,95 €</b>
Entidad Adjudicataria:	<b>CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L.</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>26/09/2019</b>
Plazo ejecución obra:	<b>360 días naturales</b>
Finalización Prevista obra:	<b>21/09/2020</b>
Ampliación plazo ejecución:	<b>1ª Ampliación: 30/11/2020</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Técnico Municipal	01/03/2021 12:12

Finalización obra:	<b>30/11/2020</b>
Acta Recepción:	<b>17/12/2020</b>
Penalización:	-
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

V006754aa90a01143c207e5128030a170

**ACTUACIÓN Nº 7**

Expediente:	<b>18-OBR-20</b>
Denominación:	<b>“ÁREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”</b>
Descripción:	El proyecto de referencia recoge las obras que se consideran necesarias para la creación del nuevo espacio de ocio y esparcimiento propuesto. Este nuevo espacio contará con parque de skate, zona de baños públicos, espacio para celebraciones-merendero, graderío-escenario con capacidad para 450 personas, plaza multifuncional, edificio multifuncional para posibles exposiciones y zona de parque de estancia con máquinas biosaludables y juegos para niños. Todo ello estará delimitado por los nuevos accesos peatonales que se sitúan en los principales puntos de conexión con el trazado viario ya existente y, con la inclusión de nuevas especies vegetales que actúen como barrera visual, física e incluso sonora para aquellas zonas de uso bien diferenciado.
Financiación – Administración:	Actuación cofinanciada por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en ejecución del “Convenio por el que se determinan las condiciones de concesión de una Subvención Nominativa de la Secretaría de Estado de Turismo al Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas) para Rehabilitación de Infraestructuras Turísticas Maduras”, prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio (B.O.E. 04/07/2018), de Presupuestos Generales del Estado para 2018. - Secretaría de Estado de Turismo: 500.000 € - Ayuntamiento de Mogán: 350.909,44 €
Importe Adjudicación:	- Mejora nº1: Máquinas Biosaludables - Si Criterio nº1 Mejoras en la ejecución: - Mejora nº2: Equipamiento deportivo Pista Skate – Si - Mejora nº3: Mobiliario Urbano – Si Criterio nº2 Incremento plazo garantía: 10 años Criterio nº3 Oferta económica: 850.909,44 € - Baja económica: 2,89841532%
Entidad Adjudicataria:	<b>UTE: BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S. L. Y RUESMA, S.A.</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>27/12/19</b>
Plazo ejecución obra:	<b>8 meses</b>
Finalización Prevista obra:	<b>27/08/20</b>
Ampliación plazo ejecución:	<b>1ª Ampliación: 13/11/2020</b> <b>Modificado: 17/02/2021</b>
Modificado:	<b>214.861,21 €</b>
Importe ejecución real:	<b>NO LIQUIDADADA.</b>
Finalización obra:	<b>17/02/21</b>
Acta Recepción:	<b>Pendiente realizar.</b>
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Técnico Municipal	01/03/2021 12:12



## ACTUACIÓN Nº 8

Expediente:	17-OBR-32
Denominación:	Edificio de aparcamientos en Avenida La Constitución, T. M. Mogán
Descripción:	Dentro de las obras de mejora de las infraestructuras urbanas y en particular, en el patrimonio ya construido que está llevando a cabo el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, actualmente se encuentra un edificio de enseñanza ya en desuso en la Avenida de la Constitución; y dada la actual demanda de espacios de aparcamiento y la necesidad de unas oficinas para una gestión más eficaz y una mejor atención al ciudadano, se propone esta obra que engloba ambas necesidades.
Financiación – Administración:	Proyecto financiado mediante Orden nº 107/2019 y Resolución nº 353/2019, por la que se concede una subvención directa por razones de interés público, destinada al proyecto de infraestructura comercial, “Edificio de aparcamientos en Avenida Constitución”, y por la que se modifica la Orden nº 107/2019 de 24 de mayo, por la que se concede una subvención directa por razones de interés público, nº de Registro EICC/43880 de fecha 24/05/2019 de la Consejería de Economía, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias. - Subvención: 4.094.788,23 €
Importe Adjudicación:	<p>- <b>CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la Oferta económica:</b>          - Importe base: Tres millones novecientos nueve mil ochocientos veinticinco euros con doce céntimos de euro (3.909.825,12 €)          - IGIC (7%) (s/ 35,35 %): 96.748,62 €          - Total: Cuatro millones seis mil quinientos setenta y tres euros con setenta y cuatro céntimos de euro (4.006.573,74 €)</p> <p>- <b>CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Mejora técnica de contención provisional del terreno mediante cortina o pantalla discontinua de micropilotes anclada:</b>          -Se compromete a la ejecución de la “Contención provisional mediante una cortina o pantalla discontinua de micropilotes anclada al terreno” conforme al Anejo al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares adjunto de “Contención provisional mediante una cortina o pantalla discontinua de micropilotes anclada, Edificio de aparcamientos y oficinas en la Av. La Constitución, T. M. de Mogán, Gran Canaria.”. Dicha mejora no incrementará el Presupuesto de Ejecución Material del proyecto de referencia de 3.412.006,9180 €.  <b>SI...X NO ....</b></p> <p>- <b>CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Reducción del plazo de ejecución de la obra:</b>          -Ejecutar la obra en un plazo de: <b>476 días naturales.</b> (68 semanas x 7 días)</p> <p>- <b>CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 4: Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:</b>          -Que se descuenta de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de: (Tres mil cuatrocientos diez euros con sesenta y cuatro céntimos de euro) (3.410,64 €).</p> <p>- <b>CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 5: Incremento del plazo de garantía:</b>          -Plazo total de Garantía ofertado:10 años (límite máximo 10 años)</p>
Entidad Adjudicataria:	<b>COPIA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S. L.</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:

ALBERTO SANCHEZ LOPEZ

Cargo:

Técnico Municipal

Fecha/hora:

01/03/2021 12:12

V006754aa90a01143c207e5128030a170



Acta Comprobación Replanteo:	<b>28/08/20</b>
Plazo ejecución obra:	<b>476 días naturales (68 semanas x 7 días)</b>
Finalización Prevista obra:	<b>17/12/21</b>
Modificado Proyecto:	<b>Criterio de adjudicación nº2: Mejora técnica de contención provisional del terreno mediante cortina o pantalla discontinua... (sin repercusión económica). Iniciado expte. de modificado.</b>
Acta Recepción:	-
Penalización:	-
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por: ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Cargo: Técnico Municipal	Fecha/hora: 01/03/2021 12:12
---	-----------------------------	---------------------------------

**ACTUACIÓN Nº 9**

Expediente:	<b>17-OBR-63</b>
	<b>“Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK 30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”</b>
Descripción:	La intervención a acometer afecta al paseo peatonal que, discurriendo en paralelo a la GC-500 entre los kilómetros 29+780 y 30+535, conecta Patalavaca con Anfi del Mar desde los apartamentos Doñana hasta el complejo Montemarina. El paseo posee una longitud de 755 metros lineales, está a una altura media aproximada de 35 m. sobre el mar y cuenta con unas vistas privilegiadas del litoral.
Financiación – Administración:	Actuación cofinanciada mediante Convenio entre la Secretaria de Estado de Turismo (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), y el Ayuntamiento de Mogán, por el que se determinan las condiciones de concesión de una subvención nominativa de la Secretaria de Estado de Turismo para la “Rehabilitación de Infraestructuras Turísticas Maduras” en el Ayuntamiento de Mogán, prevista en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017. - Secretaría de Estado de Turismo: 500.000 €
Importe Adjudicación:	<b>903.152,70 € (incluido 6,5% IGIC) – Baja económica 13,94498014 %</b>
Entidad Adjudicataria:	<b>CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L.</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>27/12/19</b>
Plazo ejecución obra:	<b>24 semanas</b>
Finalización Prevista obra:	<b>12/06/20</b>
Ampliación plazo ejecución:	<b>1ª Ampliación: 30/08/2020 2ª Ampliación: 01/10/2020 3ª Ampliación: 01/11/2020 4ª Ampliación: 01/12/2020</b>
Exceso de medición:	<b>86.156,68 €</b>
Importe Ejecución Final:	<b>NO LIQUIDADADA...</b>
Finalización obra:	<b>01/12/20</b>
Acta Recepción:	<b>15/12/20</b>
Penalización:	-
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Técnico Municipal	01/03/2021 12:12

V006754aa90a01143c207e5128030a170

**ACTUACIÓN Nº 10**

Expediente:	<b>17-OBR-58</b>
Denominación:	<b>“REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN VERDE EN AVENIDA DE LA CORNISA, PUERTO RICO”</b>
Descripción:	<b>A través del presente proyecto se pretende crear un espacio ajardinado, adaptándonos al terreno existente, para lo cual se proyecta la ejecución de cinco bancales a distintas cotas, que se formarían con la ejecución de muros de contención de 1,5 metros de altura.</b>
Financiación – Administración:	<b>Plan de Cooperación con los Ayuntamientos. Anualidad 2019 (19.PCA.08.01) Cabildo de Gran Canaria. - Cabildo de Gran Canaria: 354.129,77 €</b>
Importe Adjudicación:	<b>354.129,77 € (incluido 7% IGIC) – Baja económica: 6,307590953%</b>
Entidad Adjudicataria:	<b>UTE. La Cornisas (Capross 2004, S.L. y Zona verde G. C., S. L.U.)</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>16/12/19</b>
Plazo de ejecución:	<b>4 meses</b>
Finalización Prevista obra:	<b>17/04/20</b>
Ampliación plazo ejecución:	<b>1ª Ampliación: 14/08/2020 2ª Ampliación: 31/10/2020 3ª Ampliación: 30/12/2020 4ª Ampliación: Hasta finalización obra, con penalidades..</b>
Acta Recepción:	<b>No concluida</b>
Penalización:	<b>-</b>
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por: ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Cargo: Técnico Municipal	Fecha/hora: 01/03/2021 12:12
---	-----------------------------	---------------------------------

**ACTUACIÓN Nº 11**

Expediente:	<b>16-OBR-32</b>
Denominación:	<b>“Ampliación Cementerio de Mogán”</b>
Descripción:	Las actuaciones a realizar para la ampliación del cementerio existente, con una antigüedad superior a los 50 años y encontrándose casi en su colmatación. Para ello se pretende una edificación en dos alturas, donde en la planta baja irá ubicada la capilla, dos salas de velatorio, una sala de tanatoestética y una sala de tanatopraxia, además de los elementos de comunicación vertical con la planta superior y los servicios necesarios. La planta alta está destinada íntegramente a cementerio, con los servicios necesarios. Además, se contempla una rampa de acceso exterior que comunica las dos planta, pudiendo ser usada puntualmente por coches fúnebres, además de una rampa accesible para peatones.
Financiación – Administración:	<b>Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2016 -2019. Anualidad 2018 (18.PCA.08.02)</b> – Cabildo de Gran Canaria: 469.563,95 € – Ayuntamiento de Mogán: 479.840,61 €
Importe Adjudicación:	<b>953.957,25 € (incluido 7% IGIC)</b>
Entidad Adjudicataria:	<b>CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>13/03/19</b>
Plazo ejecución obra:	<b>1 año</b>
Finalización Prevista obra:	<b>12/03/20</b>
Acta Temporal Suspensión obra:	<b>30/12/19</b>
Acta Comprobación – continuación:	<b>23/09/20</b>
Ampliación plazo ejecución:	<b>Modificado (Ampliación plazo 6 meses)</b>
Modificado Proyecto:	<b>JGL 20/08/2020 – No repercusión económica / Ampliación plazo 6 meses</b>
Acta Recepción:	<b>No Concluida.</b>
Penalización:	-
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Técnico Municipal	01/03/2021 12:12

V006754a90a01143c207e5128030a170

**ACTUACIÓN Nº 12**

Expediente:	<b>18-OBR-30</b>
Denominación:	<b>“Mejora de la Seguridad Vial y la Movilidad mediante la regulación semafórica de pasos de peatones dotados de equipos actuados mediante Smartphone para invidentes, y sistema CCTV en Arguineguín (GC-500), municipio de Mogán”</b>
Descripción:	<b>Este Proyecto recoge las obras e instalaciones que se han de realizar para control mediante cámaras CCTV y la señalización semafórica de tres pasos de peatón con dispositivos para invidentes, en la GC 500, a la altura de Arguineguín, municipio de Mogán con esta señalización semafórica se pretende mejorar la fluidez y seguridad del tráfico por medio de la regulación de la prioridad de paso en los cruces de peatones; siendo su objeto determinar las obras e instalaciones necesarias para dotar de la señalización semafórica adecuada al paso peatonal. Además se complementará la actuación mediante la instalación de cinco cámaras para la visualización del tráfico y la instalación de semáforos para invidentes con la finalidad de mejorar la movilidad de este sector de la población personas.</b>
Financiación – Administración:	<b>Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2016 -2019. Anualidad 2019. (19.PCA.08.02) - Cabildo de Gran Canaria: 109.313,97 €</b>
Importe Adjudicación:	<b>54.019,07 € (incluido 7% IGIC)</b>
Entidad Adjudicataria:	<b>LUMICAN, S. A.</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>07/08/20 - Desfavorable</b>
Plazo ejecución obra:	<b>4 meses</b>
Finalización Prevista obra:	<b>07/12/20</b>
Modificado:	<b>(Tramitación modificado)</b>
Ampliación plazo ejecución:	
Finalización obra:	
Acta Recepción:	
Penalización:	<b>-</b>
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Técnico Municipal	01/03/2021 12:12

**ACTUACIÓN Nº 13**

Expediente:	<b>18-OBR-08</b>
Denominación:	<b>“Asfaltado en Avenida Francisco Navarro, Calle Tamarán, Calle Tanausú, Calle Taliarte, y Calle Guanarteme, Arguineguín”</b>
Descripción:	<b>El proyecto define las obras que se consideran necesarias para llevar a cabo la rehabilitación del pavimento rodado del vial, previo saneado de algunos pavimentos y bordillos de aceras deteriorados por el uso y el paso de los años. Así mismo, comprenderá la descripción tanto técnica como gráfica de los trabajos necesarios para su ejecución, actuando en pavimentación y señalización en zona de viales y reparación de algunos tramos de acera.</b>
Financiación – Administración:	<b>Actuación cofinanciada a través de la “Convocatoria de Subvenciones a los Ayuntamientos de Gran Canaria, destinadas a la pavimentación y/o repavimentación de viales para el año 2019.</b> – <b>Cabildo de Gran Canaria: 119.232 €</b> – <b>Ayuntamiento de Mogán: 111.532,43 €</b>
Importe Adjudicación:	<b>211.936,86 euros (incluido 7% IGIC)</b>
Entidad Adjudicataria:	<b>PETRECAN, S.L.</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>14/07/20</b>
Plazo ejecución obra:	<b>3 meses</b>
Acta Recepción:	<b>31/08/20</b>
Exceso de medición:	<b>21.185,04 €</b>
Importe Ejecución Final:	<b>230.764,43 €</b>
Penalización:	<b>-</b>
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:

ALBERTO SANCHEZ LOPEZ

Cargo:

Técnico Municipal

Fecha/hora:

01/03/2021 12:12

V006754aa90a01143c207e5128030a170

**ACTUACIÓN Nº 14**

Expediente:	<b>19-OBR-64</b>
Denominación:	<b>“Actuación en Avda. Tomás Roca Bosch y calles aledañas – T. M. de Mogán”</b>
Descripción:	<b>Recogen trabajos de asfaltado y acondicionamiento de la principal vía del núcleo turístico del municipio, la avenida Tomás Roca Bosch en Puerto Rico, así como algunas calles aledañas próximas a ésta y que también presentan un alto nivel de deterioro, como son el encuentro de las calles Luis Doreste y Molina con Juan Díaz Rodríguez, y la calle Granada, así como trabajos de asfaltado de la calle El Hierro, también en Puerto Rico, con un alto nivel de deterioro.</b>
Financiación – Administración:	<b>Convenio por el que se concede y regula la subvención directa al Ayuntamiento de Mogán para la ejecución de la Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico en la Isla de Gran Canaria; suscrito con fecha 18 de diciembre de 2019 entre Patronato Turístico de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán.</b> – <b>Cabildo de Gran Canaria: 300.000 €</b> – <b>Ayuntamiento de Mogán: 230.969,38 €</b>
Importe Adjudicación:	<b>482.738,35 euros (incluido 7% IGIC)</b>
Entidad Adjudicataria:	<b>PETRECAN, S.L.</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>02/09/20</b>
Plazo ejecución obra:	<b>6 semanas</b>
Acta Recepción:	<b>09/11/20</b>
Exceso de medición:	<b>48.231,03 €</b>
Importe Ejecución Final:	<b>530.969,38 €</b>
Penalización:	<b>-</b>
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Técnico Municipal	01/03/2021 12:12




**ACTUACIÓN Nº 15**

Expediente:	<b>20-OBR-03</b>
Denominación:	<b>“Asfaltado C/El Hierro, T.M. Mogán”</b>
Descripción:	<b>Recogen trabajos de asfaltado y acondicionamiento de la principal vía del núcleo turístico del municipio, la avenida Tomás Roca Bosch en Puerto Rico, así como algunas calles aledañas próximas a ésta y que también presentan un alto nivel de deterioro, como son el encuentro de las calles Luis Doreste y Molina con Juan Díaz Rodriiuez, y la calle Granada, así como trabajos de asfaltado de la calle El Hierro, también en Puerto Rico, con un alto nivel de deterioro.</b>
Financiación – Administración:	<b>Financiación Municipal.</b>
Importe Adjudicación:	<b>60.893,04 euros (incluido 7% IGIC)</b>
Entidad Adjudicataria:	<b>PETRECAN, S.L.</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>07/09/20</b>
Plazo ejecución obra:	<b>2 semanas</b>
Acta Recepción:	<b>21/10/20</b>
Exceso de medición:	<b>5.547,81 €</b>
Importe Ejecución Final:	<b>66.436,09 €</b>
Penalización:	<b>-</b>
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Técnico Municipal	01/03/2021 12:12



V006754aa90a01143c207e5128030a170

**ACTUACIÓN Nº 16**

Expediente:	<b>19-OBR-12</b>
Denominación:	<b>“INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE RESTAURACIÓN EN PLAYA DEL CURA. T.M. MOGÁN”</b>
Descripción:	
Financiación – Administración:	<b>Proyecto cofinanciado mediante Orden Departamental por la que se dispone la concesión directa de subvención nominada y su abono anticipado, otorgado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias a favor del ayuntamiento de Mogán con destino a la financiación de la Actuación “Actuaciones Turísticas en la Costa de Mogán”. Gobierno de Canarias: 85,31% Aportac. Municipal: 15,69 %</b>
Importe Adjudicación:	<b>110.183,60 € (incluido 7% IGIC)</b>
Entidad Adjudicataria:	<b>DIDEIN, DISEÑO, DESARROLLOS E INSTALACIONES SINGULARES,S.L.</b>
Plazo ejecución obra:	<b>20 semanas</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>22/10/20</b>
Fecha prevista finalización:	<b>11/03/21</b>
Acta Recepción:	-
Penalización:	-
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Técnico Municipal	01/03/2021 12:12

**ACTUACIÓN Nº 17**

Expediente:	<b>19-OBR-21</b>
Denominación:	<b>“3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”</b>
Descripción:	<b>Dichas pasarelas conectarán ambos lados del Barranco de Mogán, conectando la Calle Ribera del Carmen con las calles Paseo de Los Pescadores y Avenida Varadero sorteando el Barranco de Mogán. En la actualidad, existen 4 pasarelas en la zona, una de ellas la más hacia el NE se suprimirá y demolerá, debido a la falta de uso y a la cercanía con otra de ellas. Quedando un total de 3 pasarelas, las cuales se proyectarán y ejecutarán nuevas, debido al mal estado en el que se encuentran por el paso del tiempo, y a que fueron ejecutadas con anterioridad a la normativa en vigor. Con estas pasarelas se facilita el trasiego peatonal entre las dos zonas de forma cómoda y segura cumpliendo con la normativa vigente.</b>
Financiación – Administración:	<b>Subvención nominativa del Cabildo de Gran Canaria para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del Grupo Empresarial Thomas Cook otorgada por el Gobierno de Canarias.</b> – <b>Cabildo de Gran Canaria: 70.679,74 €</b> – <b>Aportac. Municipal: 110.838,98 €</b>
Importe Adjudicación:	<b>181.518,72 € (incluido 7% IGIC)</b>
Entidad Adjudicataria:	<b>ISLEÑA 77 Obras y Servicios, S. L.</b>
Plazo ejecución obra:	<b>2 meses</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>19/06/20</b>
Fecha prevista finalización:	<b>20/08/20</b>
Ampliación plazo ejecución:	<b>1ª Ampliación: 19/10/2020 2ª Ampliación: 19/12/2020 3ª Ampliación: 27/02/2021</b>
Acta Recepción:	<b>No Concluida</b>
Penalización:	<b>-</b>
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Técnico Municipal	01/03/2021 12:12

V006754aa90a01143c207e5128030a170

**ACTUACIÓN Nº 18**

Expediente:	<b>19-OBR-62</b>
Denominación:	<b>“Instalación y Legalización del Centro de Transformación y Ejecución Red Baja Tensión (B.T.) para suministro a nuevo Centro Socio-Cultura en Mogán Pueblo”</b>
Descripción:	<b>Consiste en la construcción de un nuevo centro de transformación en otra ubicación del pueblo, con el objeto de liberar la red de baja tensión existente, mediante la ejecución de nuevos tramos de red de baja tensión que parten desde el nuevo CT.</b>
Financiación – Administración:	<b>Financiación Municipal.</b>
Importe Adjudicación:	<b>181.518,72 € (incluido 7% IGIC)</b>
Entidad Adjudicataria:	<b>IMESAPI, S.A.</b>
Plazo ejecución obra:	<b>4 meses</b>
Acta Comprobación Replanteo:	<b>31/07/20</b>
Fecha prevista finalización:	<b>30/11/20</b>
Acta Recepción:	<b>No Concluida</b>
Penalización:	<b>-</b>
Administración Promotora:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>
Mantenimiento:	<b>Ilustre Ayuntamiento de Mogán</b>

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por: ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Cargo: Técnico Municipal	Fecha/hora: 01/03/2021 12:12
---	-----------------------------	---------------------------------