V006754aa90414046df07e73700a0804F

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

Ayuntamiento de Mogán

Unidad Administrativa de Obras Públicas
JEHC/marz

PLAN DE COOPERACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. ANUALIDAD 2022

Expediente:	**334/2021**	Referencia:	**18-OBR-05**
Denominación:	**"PLAZA MOTOR GRANDE (C/SALAMANCA), PUERTO RICO - T. M. DE MOGAN"**		
Descripción:	**El proyecto de referencia recoge las obras que se consideran necesarias para la creación de una plaza en un único nivel, un escenario con almacén en semisótano, tramoya y aseos, además de la reubicación del parque infantil existente.**		
Financiación – Administración:	**- Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria. Anualidad 2022 (22.PCA.08.01)** **- Ayuntamiento de Mogán**		
Entidad Adjudicataria:	**PÉREZ MORENO, S.A.U.**		
Importe Adjudicación:	**503.499,29 € (incluido 7% IGIC)**	**TOTAL: 664.069,60 € (incluido 7% IGIC)**	
	Modificado: 160.570,32 € (incluido 7% IGIC)		
Financiación:	**Cabildo de Gran Canaria: 443.846,06 €**		
	Ayuntamiento de Mogán: 59.653,22 € + 160.570,32 € (Modificado) = 220.223,54 €		
Importe Ejecución Final:	**664.068,66 € (incluido 7% IGIC)**		
Plazo ejecución obra:	**135 días naturales**		
Acta Comprobación Replanteo:	**23/06/2022**		
Modificado del proyecto:	**JGL de fecha 09/02/2023: Incremento económico: 160.570,32 € (incluido 7% IGIC), equivale a un 31,89% de lo inicialmente adjudicado – Financiación Municipal.**		
	Aumento plazo ejecución obra: 84 días naturales (28/02/2023)		
Ampliación de plazo:	**1ª Ampliación: JGL 11/10/2022 – Ampliación del plazo de ejecución hasta el próximo día 31/12/2022**		
	2ª Ampliación JGL 20/12/2022 – Modificado Proyecto: 28/02/2023		
Acta Recepción:	**14/03/2023**		
Administración Promotora:	**Ilustre Ayuntamiento de Mogán**		
Mantenimiento:	**Ilustre Ayuntamiento de Mogán**		

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	20/10/2023 08:07